



COMUNE DI PALAIA Provincia di Pisa

Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio

Determinazione n. 122 del 14/12/2016

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA ACCESSI PER DIVERSAMENTE ABILI DEL CAMPO SPORTIVO “G. BRUNNER” UBICATO IN FORCOLI, VIA DEL BOSCO 5. DITTA SERENA SCAVI S.R.L. CON SEDE IN CALCINAIA (PI) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso che:

- con propria determinazione dirigenziale n° 85 del 3/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e disposto di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata on line, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione del Dirigente Area Affari Generali servizio “Gare e Contratti” dell'Unione Valdera n. 435 del 18/12/2015 sono stati approvati la lettera invito e i modelli di autodichiarazione ed avviata la procedura di gara on line;
- con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 1 del 12/01/2016 si prendeva atto del verbale di gara di aggiudicazione provvisoria redatto dall'Area Affari Generali – Servizio Gare e Contratti dell'Unione Valdera e si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori in argomento alla succitata ditta Serena Scavi s.r.l. con sede in Calcinaia (PI) Via della Botte n. 74 (C.F. e P.I. 01061290506), per l'importo di € 102.274,66 al netto del ribasso offerto del 17,78%, oltre ad € 3.731,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessivi € 106.006,40 oltre IVA;
- si perfezionava l'affidamento dei lavori alla Ditta Serena Scavi s.r.l. con Contratto di Appalto n° 5165 di Rep. del 19/05/2016 e con successivo Atto di Sottomissione n° 5179 di Rep. del 16/09/2016;
- con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 64 del 11/07/2016 si approvava Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatto in data 11/07/2016;
- con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 88 del 29/08/2016 si approvava ulteriore Verbale di Concordamento nuovi prezzi redatto in data 17/08/2016;
- in data 7/10/2016 i lavori venivano portati a termine, come risulta dal verbale di ultimazione lavori emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Claudio Gherardini;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 6 Dicembre 2016 rilasciato dal Responsabile del Procedimento Geom. Franco Doveri in ordine alle disposizioni del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n° 207/2010 per gli Articoli ancora in vigore, nonché il D. Lgs. n° 50/2016 art. 102 dal quale risulta che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti e quindi portati a termine;

Visto che si provvederà al pagamento imputando la spesa residua pari a complessivi € **635,04** oltre IVA 22% per 139,71 e così per complessivi € **774,75**, a favore della succitata Ditta Serena Scavi s.r.l., a totale saldo dei lavori eseguiti;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 11/06/2014 a mezzo del quale il sottoscritto viene nominato responsabile della gestione organizzativa relativa al Servizio LL.PP., ambiente, protezione civile, sicurezza sui luoghi di lavoro e patrimonio;

DETERMINA

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo a *“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA ACCESSI PER DIVERSAMENTE ABILI DEL CAMPO SPORTIVO “G. BRUNNER” UBICATO IN FORCOLI, VIA DEL BOSCO 5”*, eseguiti dalla ditta Serena Scavi s.r.l. con sede in Calcinaia (PI) Via della Botte n. 74 (C.F. e P.I. 01061290506), redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Franco Doveri in data 6/12/2016;
2. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori, ammontante a complessivi € 116.135,04 oltre IVA 22%, redatto in data 2/12/2016 e certificati di Pagamento n° 1, 2 e 3 fino all'ammontare complessivo di netti € 115.500,00 compreso oneri sicurezza, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Claudio Gherardini;
3. Di autorizzare la liquidazione della somma residua disponibile in contabilità alla ditta Serena Scavi s.r.l. pari ad **635,04** oltre IVA 22% per complessivi € **774,75=** a totale saldo dei lavori eseguiti;
4. Di autorizzare nel contempo lo svincolo della polizza fidejussoria n° 227995/DE pari ad € 9.540,57 rilasciata in data 22/04/2016 dalla Elite Insurance Company Ltd – Agenzia Olimpia Agency spa di Roma;
5. Di designare come responsabile del procedimento il Dipendente, geom. Franco Doveri – Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP.

Palaia, li 14/12/2016



IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio LL.PP.
(Geom. Franco Doveri)

Franco Doveri

UFFICIO SEGRETERIA : REGISTRO DETERMINE

Il presente atto è stato registrato da questo Ufficio al N° 289;

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 19 DIC 2016 AL

Palaia, li 19 DIC 2016

03 GEN 2017





COMUNE DI PALAIA

(Provincia di Pisa)

Sede : Piazza della Repubblica, 56 - Palaia (PI) - Tel. 0587/621424 - Fax 0587/622539

email: lavori.pubb@comune.palaia.pisa.it

f.doveri@comune.palaia.pisa.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

" Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio "

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA ACCESSI PER DIVERSAMENTE ABILI DEL CAMPO SPORTIVO "G. BRUNNER" UBICATO IN VIA DEL BOSCO, 5 FORCOLI.

CONTRATTO: Rep. n° **5165** del 19/05/2016 da registrarsi in caso d'uso, e successivo Atto Aggiuntivo n° **5179** di Rep. del 16/09/2016.

FINANZIAMENTO LAVORI: Amministrazione comunale di Palaia.

IMPRESA SERENA SCAVI SRL Via della Botte Loc. Fornacette –

ESECUTRICE: CALCINAIA –(PISA)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Affidamento Lavori: Contratto Rep. **5165** del **19/05/2016**;
- Tempo concesso per l'esecuzione dei lavori : Giorni n° **120** e comunque non oltre il **23/09/2016**;
- Consegna dei lavori in data : **27 Maggio 2016**;
- Scadenza definitiva del tempo utile per la ultimazione: **23 Settembre 2016**;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi eseguito in data 11.07.2016 approvato con Determina U.T. N° 64 del 11.07.2016 con la quale si approvano n° **6** nuovi prezzi;
- Perizia Suppletiva e di Variante approvata con Determina U.T. n° **89** del **31/08/2016**;
- Proroga sulla scadenza termini concordata pari a gg. **18**, per cui la nuova scadenza termini è prevista al **11/10/2016**;
- Nuova scadenza utile per la ultimazione : **11/10/2016**;
- Ultimazione Lavori avvenuta ed accertata in data : **07/10/2016** e quindi entro il termine prestabilito, impiegando **4** (Quattro) gg. in meno ;
- Stato finale emesso in data **02/12/2016**;

IMPORTO NETTO STATO FINALE LAVORI €uro **116.135,04 compreso oneri per la sicurezza di**

cantiere non soggetti a ribasso d'asta.

- L'Avviso ai Creditori non è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Palaia in quanto durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati occupati spazi o proprietà private,

essendosi i lavori interamente svolti su terreni di proprietà comunale, come risulta dalla Certificazione rilasciata in data 05/12/2016 dal sottoscritto R.U.P.

- L'Impresa non ha ceduto crediti a terzi od a Istituti di Credito privati, come risulta dal controllo eseguito dal Direttore dei Lavori in data **17/11/2016** c/o l'Ufficio Ragioneria, e dal successiva certificazione rilasciata in data 05/12/2016 dal sottoscritto R.U.P.;
- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° **3** Certificati di Pagamento per complessivi €. **115.500,00**;

CONSIDERATO

- * che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali ;
- * che è stato provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro da parte della Ditta esecutrice **SERENA SCAVI SRL** durante il periodo Maggio -Ottobre 2016 nel quale si sono svolti i lavori;
- * che durante lo svolgimento dei lavori non si sono verificate cause ostative di forza maggiore alla regolare esecuzione dei medesimi;

VISTO

- che l'ammontare totale dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza di cantiere è pari a **€uro 116.135,04** oltre I.V.A. come da progetto redatto dal Geom. Claudio Gherardini su incarico dell'Amministrazione Comunale e successiva Perizia suppletiva e di Variata Distribuzione della Spesa, la quale per il suo importo, rientra nelle somme autorizzate alla spesa;
- che sono stati redatti n° **3** Certificati di pagamento per un importo complessivo al netto dell'IVA di € 115.500,00;
- Che residua quindi un credito netto a saldo di ogni avere a favore dell'Impresa **SERENA SCAVI SRL** Via della Botte, - Fornacette –CALCINAIA (PI) pari ad €. **635,04** oltre I.V.A. 22% pari ad €. 139,71 e così per totali €. **774,75**.

CERTIFICA

che i **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA ACCESSI PER DIVERSAMENTE ABILI DEL CAMPO SPORTIVO “G. BRUNNER” UBICATO IN VIA DEL BOSCO, 5 FORCOLI.”**, con gli atti in premessa citati, sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto le opere possono essere acquisite al patrimonio del Comune di Palaia come stabilito nel Contratto di Appalto n° **5165** di Rep. del **19/05/2016** da registrarsi in caso d'uso, e successivo Atto Aggiuntivo n° **5179** del **16/09/2016** stipulato fra le parti.


Si autorizza nel contempo lo svincolo delle Polizze Fidejussorie n° 227995/DE rilasciata in data 22/04/2016 dalla Compagnia Assicuratrice Elite Insurance Company Ltd –Agenzia Olimpia Agency spa di Roma, dell'importo di €. 9.540,47 a costituzione della cauzione definitiva , e polizza n° 228005/CA rilasciata in data 22/04/2016 dalla Compagnia Assicuratrice Elite Insurance Company Ltd –Agenzia Olimpia Agency spa di Roma, dell'importo di €. 106.006,40 per la copertura dei danni di esecuzione dell'opera a suo tempo presentate dalla Ditta **SERENA SCAVI SRL** Via della Botte, - Fornacette –CALCINAIA (PI), e nel contempo viene vincolata la polizza fideiussoria avente scadenza biennale, richiesta dalla Direzione dei Lavori in data 24/11/2016 Prot. 6675–PEC- avente importo pari ad €. **635,04** rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni Elite Insurance Company Ag. di ROMA in data 29/11/2016 polizza n° 268249/DE; Le parti convengono che l'importo pari ad €. **635,04** oltre I.V.A. 22% viene liquidato a totale saldo di ogni avere alla ditta **SERENA SCAVI SRL** Via della Botte, - Fornacette –CALCINAIA (PI) per quanto concerne i lavori relativi al contratto di Rep. n° **5165** del 19/05/2016 e successivo Atto Aggiuntivo n° **5179** del 16/09/2016;

L'importo complessivo pertanto risultante dagli atti contabili per il totale degli interventi eseguiti è confermato in €. **116.135,04** comprensivo degli oneri per la sicurezza, liquidati alla Ditta **SERENA SCAVI SRL** a totale saldo di ogni suo onere.

Letto approvato e sottoscritto dalle parti in triplice copia.

Palaia , li 06/12/2016

LA DITTA ESECUTRICE
SERENA SCAVI SRL
- Sig. Carlo Castorani--


SERENA SCAVI SRL
Via della Botte, 74
Tel. 0587-422805 - Fax 0587-422933
FORNACETTE (PD)
CALCINAIA
Partita IVA 01061290506

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario LL.PP.

- Geom. Franco Doveri -




Comune di PALAIA
Provincia di Pisa

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA ACCESSI PER DIVERSAMENTE ABILI DEL CAMPO SPORTIVO "G.BRUNNER" UBICATO IN FORCOLI, VIA DEL BOSCO, 5

COMMITTENTE: COMUNE DI PALAIA

IMPRESA: SERENA SCAVI s.r.l. - Via della Botte, 74 - CALCINAIA (PI)



Contratto in data 19/05/2016 rep. n. 5165 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 106 006.40

Data Offerta:	12/01/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	128 123.20
Data Consegna:	27/05/2016	Somme a Disposizione:	78 476.80
Data Inizio Lavori:	27/05/2008	Importo per la Sicurezza:	3 731.74
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	140 461.33
Data Utile per Ultimazione:	23/09/2019	Somme a Disposizione (variante):	74 160.92
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	3 731.74
Proroga giorni ultimazione	18		
Nuova Data Ultimazione:	11/10/2016	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	07/10/2016	Giorni impiegati in PIU':	--
		Giorni impiegati in MENO:	4

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 Art. 01.A04.018.0 02	Esecuzione di scavo a sezione obbligata e ristretta e puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, f... ttare le quote del progetto a strutturale, compreso quanto necessario a dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte.	SOMMANO mc	47,86	9,53	456,11
2' Art. 01.B03.001.0 02	Acciaio per cemento armato ordinario del tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	SOMMANO kg.	687,62	1,88	1'292,73
3 Art. 01.B04.004.0 07	Fornitura e getto in opera di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzio ... e casseforme e del ferro d'armatura da computarsi a parte . Classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5.	SOMMANO mc	79,95	118,68	9'488,47
4 Art. 01.C01.002.0 02	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni, delle dimensioni di cm. 25x12x5,5, dello spessore di una testa, per rialzamento dei muri di recinzione esistenti, murati con malta cementizia.	SOMMANO mq.	39,79	67,81	2'698,16
5 Art. 02.B10.006.0 01	Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldada maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; spessore cm. 3.	SOMMANO mq	726,70	54,33	39'481,61
6 Art. 02.B10.006.0 02	Sovraprezzo per ogni cm. in più di spessore della voce di cui alla precedente voce 1.	SOMMANO mq	814,84	6,78	5'524,62
7 Art. 04.E06.011.0 01	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio, vibrocompresso, murato con malta cementiziaa 350 kg. di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, in pezzi diritti di cm. 8x25x100.	SOMMANO m	12,65	14,20	179,63
8 Art. 16.A04.001.0 01	Scotico superficiale fino alla profondità massima di cm. 30 per formazione del piano di posa del massetto sotto le pavimentazioni in autobloccanti, eseguito a macchina, comprendent ... con relative radici, compeso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica od area indicata dalla D.L.	SOMMANO mq.	326,23	2,85	929,76
9 Art. Analisi Pr. 02	Smontaggio di tribuna metallica esistente, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta.	SOMMANO a corpo	1,00	600,00	600,00
10 Art. Analisi Pr. 03	Pavimentazione mediante provvista e posa in opera, su letto di sabbia granitica opportunamente predisposta, di mattonelle autobloccanti dello spessore di cm. 6, opportunamente battute e sigillate con sabbia silicea, su massetto già predisposto.	SOMMANO mq.	106,82	18,00	1'922,76
11 Art. Analisi Pr. 04	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo s ... ncello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale	SOMMANO cadauno	1,00	2'150,00	2'150,00
12 Art. Analisi Pr. 05	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo s ... ncello carrabile a due ante, luce pari a 3.000 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale	SOMMANO cadauno	1,00	1'750,00	1'750,00
13 Art. Analisi Pr. 06	ECONOMIE: Per esecuzione di lavori non prevedibili a misura ma occorrenti e necessari in corso d'opera.	SOMMANO	8'042,39	1,00	8'042,39
14 Art. Analisi Pr. 07	Ringhiere metalliche per rampe disabili, inclusi i pianerottoli, in ferro con disegno semplice a linee diritte, in profilati tondi, quadri o piatti, del peso di kg. 22/ml.	SOMMANO kg.	380,00	5,50	2'090,00
15 Art. 01.B02.002.0	Casseforme per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura ... sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri.				
A R I P O R T A R E					
76'606,24					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			76'606,24	
02		SOMMANO mq	44,39	36,80	1'633,55
16 Art: 01.B03.001.0 02	Rete elettrosaldata formato mt. 2,00x3,00, Diametro D=6, maglia cm. 20x20, con le caratteristiche di cui al precedente articolo 12. del peso di kg. 2,227mq.	SOMMANO kg	1'194,17	1,39	1'659,89
17 Art: 01.B04.003.0 06	Fornitura e getto in opera di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni ... ssario a dare l'opera completa ed eseguita a regola d'arte. Classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4.	SOMMANO mc	15,97	104,93	1'675,73
18 Art: 02.A03.009.0 05	Demolizione di massetto esistente sotto la tribuna da eseguire con qualsiasi mezzo, fino al piano di carico nell'ambito del cantiere, compreso mezzi d'opera ed ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni cm. di spessore.	SOMMANO mq.x cm.	1'121,55	2,17	2'433,77
19 Art: 02.B10.010.0 11	Realizzazione di cordolo di collegamento in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; con staffe A/E 10 mm e barre A/E 16 mm per larghezza fino a 30 cm	SOMMANO mc	3,89	436,12	1'696,50
20 NP01	Analisi Pr. 08 - Sovraprezzo Art. 02.B10.006.001 per impiego di materiale con fibre antiritiro per migliorare la lavorazione e l'adesione, dello spessore fino a 5 cm., compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dall'art. 02.B10.006.001	SOMMANO mq.	319,24	20,62	6'582,73
21 NP02	Art. 17.S05.002.033 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	SOMMANO mq.	276,55	9,66	2'671,48
22 NP03	Art. 17.S05.002.034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	SOMMANO mq.	276,55	4,14	1'144,91
23 NP04	Analisi Pr. 09 - Smaltimento delle pluviali della tribuna. Esecuzione di impianto di smaltimento dei liquami provenienti dalla copertura della tribuna (fino allo smaltimento all'in ... ateriali di risulta oltre ad ogni e qualsiasi altro onere occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	730,00	730,00
24 NP05	Art. 02.A03.011.001 - Spicconatura di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore minimo ... di risulta in pubblica discarica, oltre ogni onere occorrente con la sola esclusione dei ponteggi da computarsi a parte.	SOMMANO mq.	17,40	11,25	195,75
25 NP06	Analisi Pr. 10 - Esecuzione di ancoraggio supporti di carpenteria metallica della tribuna mediante fornitura e posa in opera di malta fluida espansiva per ancoraggi piastre alla ba ... asi altro onere occorrente, nulla escluso, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Prezzo per ogni plinto.	SOMMANO cadauno	6,00	300,00	1'800,00
26 NP07	Analisi Pr. 11 - Ricostruzione porzione di muro perimetrale lungo via del Bosco mediante: - demolizione di circa ml 25 di muro esistente con mezzi meccanici e manuali compreso car ... onteggi oltre a qualsiasi altro onere occorrente, nulla escluso, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	17'300,00	17'300,00
27 NP08	Analisi Pr.12 - Spostamento servizio igienico costituito da box prefabbricato, compresa fornitura e posa in opera di fossa tipo Imhoff mediante scavo, successivo rinterro e allacci ... avoro finito a perfetta regola d'arte. Il collegamento alla fognatura comunale sarà eseguito con tubazione in pvc Ø 200.	SOMMANO a corpo	1,00	7'300,00	7'300,00
28 NP09	Analisi Pr.13 - Rifacimento manto di copertura del tetto locale bar della superficie di circa mq 25 mediante rimozione di tegole esistenti e demolizioni varie, compreso carico tras ... ferri di sostegno delle docce, ponteggi e quanto altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	3'300,00	3'300,00
29 NP10	Art.01.E01.006.003 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fra ... er opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.	SOMMANO mq.	132,25	25,98	3'435,86
	A R I P O R T A R E				130'166,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>				
<i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i>				
<i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 3'731,74</i>				
	LAVORI A MISURA: euro			136'710,41
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: euro			3'731,74
		PER LAVORI A MISURA euro		140'442,15
	Ribasso d'asta (-17,78%) su euro 136.710,41:			-24'307,11
		TOTALE GENERALE euro		116'135,04
=====				
A R I P O R T A R E				

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			116'135,04
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 27/07/2016 euro			42'000,00
	Certificato N.2 del 20/09/2016 euro			55'500,00
	Certificato N.3 del 07/10/2016 euro			18'000,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			115'500,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			115'500,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			635,04
	Data, 02/12/2016			
	<p>L'Impresa</p> <p>ARENASCAVI SRL Via della Botte, 74 52065 Calcinaia (PI) Tel. 0587 422933 Fax 0587 422933 P.IVA 01061290506</p>			
	<p>Il Direttore dei Lavori Geom. Claudio Gherardini</p> 			
				
	<p>Visto il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Doveri</p>			
				A RIPORTARE

